

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 BBHT-WB9.14

An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

Về việc phân ánh của Ông Nguyễn Thanh Nhân liên quan dự án WB9

Dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng Bằng Sông Cửu Long

Tiểu dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn Sông Cửu Long.

Gói thầu số 14- AG- CW- 01: Nâng cấp 25,726 Km đê tháng 8 và các cống dưới đê (cống Bung Luông Bắc, cống Út Xuân, cống TĐ 12, cống Xáng Quây Bắc, cống Mương số 3-Nam, cống Mương số 3-Bắc, cống Hai Hùm, cống Bùng Rền, cống Địa Mộ, cống Cá Chày Nam và 50 cống phi qua đê bao $\phi 1000$, $\phi 800$, $\phi 600$) thuộc gói thầu số 14 (AGCW-01).

Hạng mục: Đê Bắc Vĩnh Lợi

Địa điểm xây dựng: Huyện An Phú, Tỉnh An Giang.

1. THÀNH PHẦN THAM GIA:

a. Đại diện Tư vấn Giám sát: Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng Vincosco và Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Lợi.

Ông: Chức vụ:

Ông: Nguyễn Phúc Khang Chức vụ: TVGS

b. Đại diện Địa phương:.....

Ông: Chức vụ:.....

Ông:..... Chức vụ:.....

c. Đại diện Liên danh Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Tự Lập và Công ty CP xây lắp thủy lợi Hưng Yên.

Ông: Chức vụ:

Ông: Khúc Tiến Võ Chức vụ: CBKT

2. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Căn cứ vào HĐKT Số 19/2020/BQLDA-HĐXL ngày 22 tháng 5 năm 2020 giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng CTNN và PTNT tỉnh An Giang với Liên danh Công ty Cổ phần xây lắp thủy lợi Hưng Yên, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập – Công ty CP tư vấn xây dựng Thăng Long về việc thi công xây dựng gói thầu: Gói thầu số 14-AG-CW-01: Thi công xây dựng, nâng cấp 26,272km đê tháng 8 và các cống dưới đê (Cống Bung Luông Bắc, Cống Út Xuân, Cống TĐ 12, Cống Xáng quây Bắc, Cống

mương số 3 Nam, Cống mương số 3 Bắc, Cống Hai Hùm, Cống Bùn Rền, Cống Địa Mộ, Cống cá chày Nam và 50 cống phi qua đê bao f1000, f800, f600.

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Căn cứ vào biên bản làm việc của Ủy Ban Nhân Dân Xã Vĩnh Lộc ngày 10/7/2023 về việc Ông Nguyễn Thanh Nhân có tờ trình kiến nghị công trình WB9 làm ảnh hưởng đến đất của ông đang canh tác.

Đơn vị thi công tiến hành lập BBHT ghi nhận sự việc trên và cam kết một số vấn đề như sau:

-Vị trí thừa đất số 2 cặp bên cống Kênh Ranh, do ban đầu dự án có thiết kế 01 cống D1000 tại vị trí này, cho nên ĐVTC đã tiến hành đào, lắp đặt cống D1000 tại vị trí trên. Tuy nhiên do sau này dự án không giải phóng đền bù được vị trí đất trên mà tiến hành nắn tuyến nên đê hiện trạng, dẫn đến phần đất đã đào khi trước và đường cống đã đặt có ảnh hưởng đến hộ dân. ĐVTC cam kết trước ngày 18/7/2023 sẽ hoàn trả lại mặt bằng đất để hộ dân có thể tiếp tục canh tác cũng như thanh thải đường cống D1000 đã lắp đặt.

Hình ảnh tại vị trí thừa đất số 2:



- Vị trí thửa đất số 1 tiếp giáp với Bà Huỳnh Thị Tuyết Mai, tại vị trí này ĐVTC không tiến hành thi công vì từ ban đầu đã nằm ngoài phạm vi của dự án, cũng như ĐVTC không tiến hành đào đắp gì tại vị trí trên. Cho nên ĐVTC sẽ không có trách nhiệm phải hoàn trả lại phần đất đã đào theo như ý kiến của Ông Nguyễn Thanh Nhân.

Hình ảnh tại vị trí thửa đất số 1, vị trí Ông Nhân yêu cầu san lấp trả cách tuyến Đê Bắc Vĩnh Lợi của dự án WB9 15m




3. KẾT LUẬN:


Biên bản được lập vào 15 giờ 00' cùng ngày, đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất nội dung, ký tên vào biên bản để lấy cơ sở cho Nhà thầu triển khai thi công./.

ĐD TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐD ĐỊA PHƯƠNG


Nguyễn Phước Khang

ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG


Khuê Thiên Võ